



**KOMENDA MIEJSKA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
w Żorach
ul. Ogniowa 10, 44-240 Żory**

Żory, 22.10.2020r.

Znak sprawy MZ.5580.12.2.2020.PR

Egz. nr 2...

**PROTOKÓŁ
ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznawczych**

Na podstawie art. 23 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2020 r., poz. 1123 ze zm.) oraz § 10 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 października 2005 r. w sprawie czynności kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzanych przez Państwową Straż Pożarną (Dz. U. z 2005 r. Nr 225 poz. 1934) w dniach:

od 21 do 22 października

przez:

- asp. mgr Paweł Raniszewski – Starszy Inspektor Sekcji ds. Kontrolno - Rozpoznawczych w KM PSP Żory, legitymacja służbowa nr 4/18 z dnia 31.01.2018r.

legitymującego się upoważnieniem numer MZ.5580.12.2020.MW z dnia 13 października 2020r., wydanym przez Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Żorach, zostały przeprowadzone czynności kontrolno-rozpoznawcze w:

w budynku Przedszkola nr 5, który zlokalizowany jest w Żorach na os. 700-lecia 18.

Nazwa i adres kontrolowanego	Imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania kontrolowanego oraz podstawa i zakres upoważnienia
Przedszkole nr 5, os. 700-lecia Żory	Joanna Brachaczek - Dyrektor Przedszkola nr 5 (podczas kontroli przedstawiono dokument ustanawiający trwały zarząd, kopia stanowi załącznik do protokołu)

Czynności kontrolno-rozpoznawcze przeprowadzono w obecności:

Imię, nazwisko, stanowisko służbowe przedstawiciela kontrolowanego	Imię, nazwisko, stanowisko służbowe przedstawiciela kontrolowanego
Joanna Brachaczek - Dyrektor Przedszkola nr 5	

Zakres czynności kontrolno-rozpoznawczych dotyczył:

- 1) kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych;
- 2) wykonania Decyzji nr 10/2017/MZ Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Żorach z dnia 31 marca 2017r.
- 3) rozpoznawanie możliwości i warunków prowadzenia działań ratowniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej;
- 4) postępowanie z substancjami kontrolowanymi, nowymi substancjami i fluorowanymi gazami cieplarnianymi, w rozumieniu ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. poz. 881), wykorzystywanymi w ochronie przeciwpożarowej, a także systemami ochrony przeciwpożarowej oraz gaśnicami zawierającymi substancje kontrolowane, nowe substancje lub fluorowane gazy cieplarniane lub od nich uzależnionymi.

Informacje dodatkowe dotyczące zakresu czynności kontrolno-rozpoznawczych:
- brak

Wykaz kontrolowanych obiektów, terenów i urządzeń:

- budynek Przedszkola nr 5, który zlokalizowany jest w Żorach na os. 700-lecia 18

PODCZAS CZYNNOŚCI KONTROLNO-ROZPOZNAWCZYCH USTALONO, CO NASTĘPUJE:

1. Odpowiedzialność za realizację obowiązków z zakresu ochrony przeciwpożarowej:

Dyrektor Przedszkola nr 5 w Żorach na os. 700-lecia

2. Charakterystyka pożarowa obiektu:

- kontrolowany budynek stanowi jedną strefę pożarową.
- ilość kondygnacji naziemnych: 2
- ilość kondygnacji podziemnych: 1, podczas kontroli stwierdzono, że piwnica jest zamykana drzwiami o odporności ogniowej EI 30, klatka schodowa prowadząca do piwnicy żelbetowa, szerokość biegu 0,9m,
- powierzchnia zabudowy: 400,22m²,
- kubatura: 3028,41 m³,
- wysokość budynku: poniżej 12m, budynek niski,
- kwalifikacja z uwagi na przeznaczenie i sposób użytkowania: ZL II,
- klasa odporności pożarowej budynku: „B”,

Rozwiązania konstrukcyjno – materiałowe budynków

- Konstrukcja budynku (REI 120) murowana z cegieł,
- Strop i stropodach (REI 60) – żelbetowy prefabrykowany,
- Przekrycie dachu E30 – papa termozgrzewalna, izolacja z wełny mineralnej,
- Ściany zewnętrzne (EI 60) – murowana z cegieł,
- Ściany wewnętrzne murowane z cegły lub pustaka, otynkowane tynkiem cementowym,
- klatka schodowa – żelbetowa, szerokość biegu 1m, szerokość spocznika 1,1m, jest wydzielona pożarowo w klasie odporności ogniowej REI60 i zamknięta drzwiami EI 30 oraz jest wyposażona w urządzenie do usuwania dymu.

Strefy zagrożenia wybuchem

- wewnątrz obiektu jak i wokół niego nie występują strefy zagrożenia wybuchem.

Instrukcja postępowania na wypadek pożaru wraz z wykazem telefonów alarmowych.

- jest wywieszona w widocznym i ogólnodostępnym miejscu.

Zaopatrzenie wodne do zewnętrznego gaszenia pożaru.

Wymagana ilość wody do zewnętrznego gaszenia pożaru wynosi 10 dm³/s, jest realizowane przez hydranty naziemne DN80 zlokalizowane w odległości ok. 50 m od kontrolowanego budynku

- Przedstawiono protokół badania wydajności i ciśnienia na hydrantach przy Przedszkolu nr 5 z dnia 16 czerwca 2020r. sporządzony przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Żory, ul. Wodociągowa 10. Brak uwag.

Droga pożarowa.

Do budynku zapewniona jest droga pożarowa, stanowi ją ul. Żeromskiego

3. Organizacja ochrony ppoż.

- Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego:

Podczas kontroli przedstawiono: Instrukcję bezpieczeństwa pożarowego dla Przedszkola nr 5 os. 700-lecia 44-240 Żory z grudnia 2018r. opracowaną przez Inspektora d/s ppoż. mgr. Izabelę Michalską-Owczarzy.

- Praktycznego sprawdzenia organizacji oraz warunków ewakuacji.

Podczas kontroli przedstawiono: Protokół z praktycznego sprawdzenia organizacji oraz warunków ewakuacji.

- Zapoznanie pracowników z przepisami przeciwpożarowymi, instrukcją bezpieczeństwa pożarowego.

Podczas kontroli wrywkowo sprawdzono losowo wybrane zaświadczenie ze szkolenia ppoż.

- Dostęp do służb do IBP.

Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego znajduje się w pomieszczeniu sekretariatu.

4. Postępowanie kontrolne, administracyjne, egzekucyjne prowadzone przez PSP

Ostatnią kontrolę przestrzegania przepisów przeciwpożarowych przeprowadzono w obiekcie w 2017 roku (protokół z dnia 10 marca 2017r).

☐ W wyniku kontroli nie prowadzono postępowania administracyjnego, egzekucyjnego.

☒ W wyniku kontroli wszczęto postępowanie administracyjne.

Stan realizacji obowiązków wynikających z postępowania administracyjnego:

W zakresie Decyzji nr 10/2017/MZ Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Żorach z dnia 31 marca 2017r. stwierdzono:

Odnosnie punktu 1. Uzupełniono oznakowanie dróg ewakuacyjnych znakami zgodnymi z PN-ISO 7010 "Symbole graficzne. Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa. Znaki bezpieczeństwa stosowane w miejscach pracy i w obszarach użyteczności publicznej".

Odnosnie punktu 2. Zapewniono odpowiedni poziom ochrony przeciwpożarowej w zakresie niezbędnego wyposażenia w urządzenia przeciwpożarowe i przygotowania do prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczej przez Państwową Straż Pożarną w budynku Przedszkola nr 5 z siedzibą na os. 700-lecia w Żorach, poprzez możliwość wykorzystywania wody do zewnętrznego gaszenia pożaru ze sprawnego hydrantu zewnętrznego o średnicy DN 80 o wymaganej wydajności nominalnej nie mniejszej niż 10 dm³/s, przy ciśnieniu nominalnym 0,2 MPa, mierzonym na zaworze podczas poboru.

- Przedstawiono protokół badania wydajności i ciśnienia na hydrantach przy Przedszkolu nr 5 z dnia 16 marca 2017r. sporządzony przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Żory, ul. Wodociągowa 10

Odnosnie punktu 3. Nie zapewniono bezpiecznej pożarowo obudowy i wydzielenia drogi ewakuacyjnej oraz pomieszczenia szatni poprzez wymianę przeszklenia oddzielającego pomieszczenie szatni od korytarza na parterze na przeszklenie spełniające klasę odporności ogniowej co najmniej EI 30 lub poprzez zamurowanie otworu materiałami budowlanymi spełniającymi odpowiednią klasę odporności ogniowej oraz poprzez zamknięcie przedmiotowego pomieszczenia szatni drzwiami.

Odnosnie punktu 4. Nie usunięto palnych elementów wykończenia wewnątrz (wykładziny dywanowe) położone na podłodze drogi ewakuacyjnej (korytarz na I piętrze) budynku.

- na korytarzu na I piętrze znajduje się wykładzina dywanowa - podczas kontroli przedstawiono certyfikat trudnozapałności wykładziny przyklejonej do podłoża niepalnego, kopia stanowi załącznik do protokołu. Podczas kontroli stwierdzono, że wykładzina została położona na płytki PCV, które są przyklejone do wylewki betonowej.

Odnosnie punktu 5. Usunięto palne elementy wykończenia wewnątrz (dywany) położone na podłodze sal zajęciowych.

Odnosnie punktu 6. Uzupełniono oznakowanie miejsc usytuowania elementów sterujących urządzeniami przeciwpożarowymi znakami zgodnymi z PN-ISO 7010 "Symbole graficzne. Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa. Znaki bezpieczeństwa stosowane w miejscach pracy i w obszarach użyteczności publicznej".

Odnosnie punktu 7. Dokonano aktualizacji instrukcji bezpieczeństwa pożarowego.

Decyzja nr 10/2017/MZ Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Żorach z dnia 31 marca 2017r. nie została wykonana w całości.

5. Czynności zabronione

Nie stwierdzono.

6. Ocena dotycząca występowania elementów zagrożenia życia ludzi

Nie stwierdzono.

7. Ocena dotycząca występowania nieprawidłowości powodujących bezpośrednio niebezpieczeństwo powstania pożaru

Nie stwierdzono.

8. Wyposażenie budynku w urządzenia przeciwpożarowe

- przeciwpożarowy wyłącznik prądu elektrycznego,
- awaryjne oświetlenie ewakuacyjne na drogach ewakuacyjnych,
- hydranty wewnętrzny DN25,
- instalacja systemu oddymiania grawitacyjnego,

9. Sprawność techniczna i funkcjonalna urządzeń przeciwpożarowych

- Przedstawiono protokół nr 01/08/P. poż./20 z badania wyłącznika przeciwpożarowego z dnia 31 sierpnia 2020r. Badanie przeprowadził Tadeusz Krupa nr upr. G-1/D/033/229/19, G-1/E/033/680/19. INTERTECH Handel, Produkcja, Usługi, Tadeusz Krupa, 44-240 Żory, ul. A. Biskupa 26. Uwag brak.
- Protokół prób technicznych nr 01/08/20 z kontroli działania oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego z dnia 31 sierpnia 2020r. Badanie przeprowadził Tadeusz Krupa nr upr. G-1/D/033/229/19, G-1/E/033/680/19. INTERTECH Handel, Produkcja, Usługi, Tadeusz Krupa, 44-240 Żory, ul. A. Biskupa 26. Uwag brak.
- Protokół z pomiaru wydajności hydrantów wewnętrznych z dnia 10 sierpnia 2020r. Badanie wykonała firma MIGA-POŻ-BHP, Żory, ul. 11 Listopada 16. Uwag brak.
- Przedstawiono protokół przeglądu i serwisu instalacji systemu oddymiania klatki schodowej z 31 sierpnia 2020r. sporządzony przez Tadeusza Krupę nr upr. G-1/D/033/229/19, G-1/E/033/680/19. INTERTECH Handel, Produkcja, Usługi, Tadeusz Krupa, 44-240 Żory, ul. A. Biskupa 26. Uwag brak.

10. Stan wyposażenia, sprawność techniczna i funkcjonalna gaśnic

- Protokół z kontroli podręcznego sprzętu gaśniczego z dnia 10 sierpnia 2020r. Przegląd wykonała firma MIGA-POŻ-BHP, Żory, ul. 11 Listopada 16, Ireneusz Michalski. Brak uwag.

11. Substancje zubożające warstwę ozonową oraz fluorowane gazy wykorzystywane w systemach ochrony przeciwpożarowych

Nie występują.

12. Wyposażenie budynku w instalacje użytkowe

- elektryczna,
- odgromowa,
- gazowa,
- c.o. (wymiennikownia ciepła)
- wentylacji grawitacyjnej

13. Sprawność techniczna i funkcjonalna instalacji użytkowych

- Protokół 31/5505/2019 z 25 października 2019r. z kontroli instalacji elektrycznej. Badanie przeprowadziła firma „INSKOP”. Instalatorstwo Elektryczne i usługi kontrolno-pomiarowe mgr Bogusław Błażyca nr upr. E/548/159/17, D/274/159/17. Uwag brak.
- Protokół z października 2019 r. z okresowych badań kontrolnych urządzeń piorunochronnych obiektu budowlanego. Badanie przeprowadziła firma „INSKOP”. Instalatorstwo Elektryczne i usługi kontrolno-pomiarowe mgr Bogusław Błażyca nr upr. E/548/159/17, D/274/159/17. Uwag brak.
- Opinia nr 181/05/20 z dnia 29 maja 2020r. dotycząca szczelności instalacji gazowej. Badanie przeprowadził Mistrz Kominarski inż. Daniel Kita. Uwag brak.
- Protokół nr 181A/05/20 z okresowej kontroli przewodów kominowych z dnia 29 maja 2020r. Badanie przeprowadził Mistrz Kominarski inż. Daniel Kita. Uwag brak.

WYKAZ STWIERDZONYCH NIEPRAWIDŁOWOŚCI

W związku niewykonaniem w całości Decyzji nr 10/2017/MZ Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Żorach z dnia 31 marca 2017r., wydane zostanie Upomnienie.

Inne ustalenia:

Podczas kontroli dokonano próby zadziałania urządzeń przeciwpożarowych.

- przeciwpożarowego wyłącznika prądu elektrycznego i awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego oraz instalacji systemu oddymiania grawitacyjnego klatki schodowej:
Po uruchomieniu przeciwpożarowego wyłącznika prądu elektrycznego nastąpił zanik napięcia w całym budynku oraz niezwłocznie zadziałało awaryjne oświetlenie ewakuacyjne na drogach ewakuacyjnych. Urządzenia zadziałały prawidłowo.
- instalacji oddymiania grawitacyjnego klatki schodowej: Po zadymieniu czujki dymowej znajdującej się w holu na parterze nastąpiło otwarcie okna oddymniającego oraz otwarcie trzech drzwi (wyście z klatki na hol, do przedsionka i drzwi zewnętrzne. System zadziałał prawidłowo.

14. Uwagi i zastrzeżenia wniesione przez kontrolowanego

Brak.

Na tym protokół zakończono.

Kontrolowany został poinformowany o przysługującym mu prawie wniesienia umotywowanych zastrzeżeń do protokołu. Protokół spisano na 6 stronach w 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano bez zastrzeżeń - ~~z zastrzeżeniami~~.
Jeden egzemplarz protokołu pozostawiono kontrolowanemu.

DYREKTOR
PRZEDSZKOLA NR 5

mgr Joanna Brachaczek

.....
(podpis z podaniem imienia, nazwiska
i stanowiska służbowego kontrolowanego)



.....
(podpis z podaniem imienia, nazwiska
stanowiska służbowego kontrolującego)